

Harmonogram prác

Stavba	JÚL	AUGUST					SEPTEMBER					OKTOBER			
Výmena rozvodov UK,TUV a cirkulácie TH Lamač	31KT	32KT	33KT	34KT	35KT	36KT	37KT	38KT	39KT	40KT	41KT	42KT	43KT	44KT	
Vetva Heyrovského															
Výmena rozvodov pre BD 2054/11, 2055/13, 2052/14, 2053/16															
terénne úpravy a spevnené plochy															
Výmena rozvodov pre BD 2046/2, 2047/4, 2048/6, 2049/8, 2050/10 - terénne úpravy a spevené plochy															
terénne úpravy a spevnené plochy															
Výmena rozvodov pre BD 2089/73,75, 2090/77,79, 2091/81,83, 2092/85,87, 2093/89,91 - terénne úpravy a spevnené plochy															
terénne úpravy a spevnené plochy			V prípade pretrvávajúceho nepriaznivého počasia bude termín posunutý												
Prepoj kotolne K 21 po uzatváraciu armatúru medzi BD 2092/87 a 2093/89 v pôvodnmom HMG ETAPA 3 HEY	Upresníme po KD 31.8.2025														
výkopové práce parkovisko															
výkopové práce v zelenom páse															
prechod popod hlavnu 4 prudovú cestu															
Vetva Bakošova															
Výmena rozvodov pre BD 2094/2,4, 2095/6,8, 2096/10,12, 2097/14,16, 2098/18,20, 2099/22,24, 2100/26,28, 2101/30,32, 2102/34,36, 2103/38,40															
výkopové práce															
pokládka potrubia TUV															
demontáž pôvodnehoi potrubia TUV															
pokladka potrubia UK															
obsyp a zásyp potrubia															
terénne úpravy															
Vetva Na Barine															
Výmena rozvodov pre BD č.2976/5, 2977/7,9,11,13, 2978/17,19															
výkopové práce															
pokládka potrubia TUV															
demontáž pôvodnehoi potrubia TUV															
pokladka potrubia UK															
obsyp a zásyp potrubia															
terénne úpravy															
uprava spevenných plôch															

Výroba tepla Lamač, s.r.o. Česká 103/15 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 752 165								
Názov projektu: Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač, Digitalizácia								
Uloženie potrubia komplet v bežných metroch								
		04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
SO 01	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie Tepelného hospodárstva Lamač, Heyrovského K-20	780	738	722				
SO 02	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie Tepelného hospodárstva Lamač, Bakošova, Na Barine K-21							
SO 03	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie Tepelného hospodárstva Lamač, Malokarpatské námestie K-23							
SO 04	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie Tepelného hospodárstva Lamač, Studenohorská OST-22							
		2240,00	780	738	722	0	0	0
Vymenené potrubie mimo projektovú dokumentáciu					110			

ZATIAĽ NEREALIZOVANÉ - TERMÍN UPRESNÍME PO DOHODE NA KD 31.7.2025

Heyrovského

Potrubié uložené BD prepojené - chýba zásyp koli nepriaznivému počasiu - chodník

Potrubié uložené BD prepojené + škôlka a jasje finalizujú sa terénne úpravy

potrubie uložené BD prepojené - finalizujú sa terénne úpravy + spevnené plochy

LEGENDA:

- Potrubié vykurovacej vody - prírodné
- Potrubié vykurovacej vody - vratné
- Potrubié ohriatej pitnej vody (OPV)
- Potrubié cirkulácie ohriatej pitnej vody
- Existujúce potrubie vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie OPV
- Označenie trasy energokanála
- Os trasy rozvodu vykurovania, OPV, COPV
- Označenie priemeru oceľového izolovaného potrubia
- DN 80-iz
- Označenie priemeru plastového izolovaného potrubia
- vonkajší priemer potrubia
- hrúbka steny potrubia
- Ø75x6,8-iz
- Ø40x3,7-iz
- Prípojený objekt
- Parcelné číslo
- Číslo objektu
- O1
- L1
- Odbočka potrubia
- Horizontálny lom potrubia

AUTOR NÁVRHU	ING. ŠRIFLER V.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. OBAK M.	PROJEKTANT S.T.O.
PROJEKTANT STAVBY	ING. ŠRIFLER V.	ING. KIVÁČ R.		S. KACHOVIČOVA 1142/22
VYPRACOVÁVAL	ING. ŠRIFLER V.	ING. KIVÁČ R.		031 01 LPT010547 MKULAS
INVESTOR	BES s.r.o., Dobrovinská cesta 2, 841 04 Bratislava			ČÍSLO ZAKAZKY 075-20-E
NÁZOV STAVBY	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie Tepelného hospodárstva Lamač			FORMÁT 10x A4
STAVBY				DATUM 9.2020
OBJEKT	VETVA - K-20 Heyrovského			MERKA 1:500
OPIS	Súprava - rozvod vykurovania, TUV, cirkulácie TUV			STUPEN PjSP
VÝKRES				ARCHIVNÉ ČÍSLO 00
				ČÍSLO VÝKRES 01

BAKOŠOVA / NA BARINE

Realizácia
v zmysle
HMG

Výkopové práce finalizujú - prebieha demontáž
rozvodov UK
prebieha montáž TUV

Nerealizuje sa

- LEGENDA:
- Potrúbe vykurovacej vody - privodné
 - Potrúbe vykurovacej vody - vratné
 - Potrúbe ohriatej pitnej vody (OPV)
 - Potrúbe cirkulácie ohriatej pitnej vody
 - Existujúce potrubie vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie OPV
 - Označenie trasy energokanála
 - Os trasy rozvodu vykurovania, OPV, COPV
 - Označenie priemeru oceťového izolovaného potrubia
 - Označenie priemeru plastového izolovaného potrubia - vonkajší priemer potrubia
 - Označenie priemeru plastového izolovaného potrubia - hrúbka steny potrubia
 - Pripojený objekt
 - Parcelné číslo
 - Číslo objektu
 - Odbočka potrubia
 - Horizontálny lom potrubia

AUTOR NÁVRHU	ING. BRILIER W.	IZOPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ČERNÝ M.	PROJEKTANT A.Ú.	S. BAKOŠOVÁ 1142/22
PROJEKTANT STAVBY	ING. BRILIER W.	ING. KOVÁČ R.		OBJ. Ú.	LIPTOVSKÝ KALJAS
VÝKONKOVÁ	BES s.r.o. Dobrovodná 2, 841 04 Bratislava			ČÍSLO ZÁKAZNÍ	010-20-E
MIESTO STAVBY	Bratislava, časť Lamač			STAVITEL	15. AA
NÁZOV	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie			STAVBA	9.2720
STAVBY				VERZIA	1.500
OBJEKT	VEŤIVA - K21 Bakošova, Na Barine			STUPEN	PSPP
PRISAH	Sľadba - rozvod vykurovania, TUV a cirkulácie TUV			ARCHIVNÉ ČÍSLO	50
VÝKRES				ČÍSLO VÝKRESU	01

Malokarpatské námestie

Bude sa realizovať
v roku 2026

PO DOHODE S MESTSKOU
ČASŤOU NEBUDEME TENTO
ROK REALIZOVAŤ Z DOVODU
KOLÍZIE REALIZÁCIE INÉHO
PROJEKTU

- LEGENDA:
- Potruba vykurovacej vody - privádzne
 - Potruba vykurovacej vody - vratné
 - Potruba ohriatej pitnej vody (OPV)
 - Potruba chladenej pitnej vody
 - Existujúce potrubie vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie OPV
 - Označenie trasy energetického OPV, COPV
 - Označenie trasy rozvodu vykurovania, OPV, COPV
 - Označenie priemeru oceľového izolovaného potrubia
 - Označenie priemeru plastového izolovaného potrubia
 - Označenie priemeru potrubia
 - Označenie hrúbky steny potrubia
 - Prípojený objekt
 - Parcelné číslo
 - Číslo objektu
 - Osočka potrubia
 - Horizontálny lom potrubia

AUTOR NÁRUBU	ING. ŠTEFAN V.	INŽENIERSKÝ PROJEKTANT	ING. ODBA M.	PROJEKTANT SÚZ.
PROJEKTANT STAVBY	ING. ŠTEFAN V.	ING. KUBAČ R.		SLAHOVÁ HANA
VÝKONAVATEL	BES s.r.o., Dobrovinská cesta 2, 841 04 Bratislava			ČÍSLO STAVBY
INVESTOR	BES s.r.o., Dobrovinská cesta 2, 841 04 Bratislava			ČÍSLO STAVBY
NÁZOV STAVBY	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie			ČÍSLO STAVBY
STAVBA	Malokarpatské námestie			ČÍSLO STAVBY
OBJEKT	VEŤA - K23 Malokarpatské námestie			ČÍSLO STAVBY
STAVBA	Stavba rozvodu vykurovania, TUV a cirkulácie TUV			ČÍSLO STAVBY
VERZIA				ČÍSLO STAVBY

Studenohorská

Bude sa realizovať v roku 2026

- LEGENDA:
- Potrube vykurovacej vody - prívodné
 - Potrube vykurovacej vody - vratné
 - Potrube ohriatej pitnej vody (OPV)
 - Potrube cirkulácie ohriatej pitnej vody
 - Existujúce potrubie vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie OPV
 - Označenie trasy energokanála
 - Os trasy rozvodu vykurovania, OPV, COPV
 - Označenie priemeru oceľového izolovaného potrubia
 - Označenie priemeru plastového izolovaného potrubia
 - vonkajší priemer potrubia
 - hrúbka steny potrubia
 - 592
 - 2099/24
 - O1
 - L1
 - Prípojený objekt
 - Parcelné číslo
 - Číslo objektu
 - Odbočka potrubia
 - Horizontálny lom potrubia

AUTOR NÁVRHU	ING. ŠOFIER V.	ODPOVÝDNÝ PROJEKTANT	ING. ŠOFIER V.	PROJEKTANT S.R.O.
PROJEKTANT STAVBY	ING. ŠOFIER V.	ING. KOVÁČ R.		SLADKOVČOVA 1141/22
VÝPRACOVÁV	BES s.r.o.	Dobrovinská cesta 2, 841 04 Bratislava		031 01 UPTOVSKÝ KAUČAS
INVESTOR	BES s.r.o.	Dobrovinská cesta 2, 841 04 Bratislava		(IČO 48274461)
MESTO STAVBY	Bratislava, mest. Lamač			ČÍSLO ŽÁKAZKY
NÁZOV STAVBY	Výmena rozvodu UK, TUV a cirkulácie Tepelného hospodárstva Lamač			075-20-E
OBJEKT	VEŤVA - OST-22 Studenohorská			FORMÁT
DRSIAH	Situácia - rozvod vykurovania, TUV cirkulácie TUV			10x A4
VÝKRES				DATUM
				9.2020
				VERZIA
				1:500
				STUPEN
				PSP
				ARCHIVNÉ ČÍSLO
				00
				ČÍSLO VÝKRES
				61